

Перечень инвестиционных проектов предполагаемых к реализации в Тамбовской области в 2017 году

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
Всего по инвестиционным проектам				149957	37976	
1. Управление сельского хозяйства области АПК области				63434	13175	
Вводные проекты в 2017 г.				2481	928	
1	Строительство центра разделки мяса, ООО "ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ" (ООО "АШАН"), Тамбовский район	2015-2017	Разделка до 70 тыс. тонн/год мяса (свинины, КРС, МРС.	2481	928	Официальное открытие центра разделки мяса 26.07.2017
Переходящие проекты				23010	2892	
2	Реконструкция сахарного завода, маслобойного завода/ ООО "Кристалл", г. Кирсанов	2014-2020	20,0 тыс. тонн/сутки переработки свеклы, до 3 тыс. тонн/сутки переработки семян подсолнечника	20000	2850	Завершены работы по пуско- наладке оборудования сырьевой лаборатории, Произведен ввод в эксплуатацию автоматизированной линии по отбору, подготовке проб и анализа качественных показателей сахарной свеклы
3	Строительство комплекса по производству, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции/ ООО "Белая Дача Фарминг", Тамбовский район	2015-2018	Картофелехранилище – 42 тыс. тонн; Элеватор – 18 тыс. тонн	1500	38	Строительство картофелехранилища мощностью 7 тыс. тонн завершено, ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году.
4	Строительство промышленного кролиководческого предприятия/ ИП Киреев О.А., Сосновский район, с. Кулеватово	2015-2018	706 тонн/год мяса	200	4	Строительство
5	Строительство убойного цеха сельскохозяйственных животных/ ОАО "Тамбовагроинвест", Тамбовский район	2015-2017	переработка до 50 тыс. тонн мяса в год	620		Завершены работы нулевого цикла строительства. Ведется поиск структуры финансирования.
6	Строительство бройлерной птицефабрики, ООО "Птицефабрика "Иловайская", Первомайский район	2014-2018	50 тыс. тонн мяса птицы в год	500		Строительство

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
7	Строительство закрытого рыбоводного комплекса/ ООО "Тамбовский осетр", Тамбовский район	2016-2018	30 тонн осетровых пород рыб в год	190		Строительство
Вновь начинаемые проекты				30670	4892	
8	Строительство свиноводческих комплексов в Жердевском, Знаменском и Сампурском районах, ООО "Тамбовский Бекон"	2017-2019	85 тысяч тонн мяса в живом весе в год с расширением комбикормового завода до 740 тыс. тонн к/к в год и племенной фермы	12000	4465	Строительство
9	Строительство сахарного завода ОАО "Тамбовская сахарная компания", р.п. Мордово	2018	12 тыс. тонн/сутки переработки свеклы	18000	428	Произошла смена собственника, ведется работа с банком.
10	Строительство птицефабрики по производству 100 миллионов яиц в год ООО "Утро на ферме", Никифоровский район	2016-2017	100 млн. яиц/год	670		Строительство
Перспективные проекты				7273		
11	Строительство тепличного комплекса/ ООО "Управляющая компания" "Технологии Тепличного роста"	2017-2020		8		Подготовительная фаза
12	ООО «РОСТОК», Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции и зеленых культур общей площадью 12,2 га, г. Котовск	2017-2018	12,2 га	1864		Подготовительная фаза
13	Строительство оптово-распределительного центра ООО "Тамбовский Оптово-Распределительный центр" Тамбовский район	2017-2019	50 тыс. тонн единовременного хранения	2400		Подготовительная фаза
14	Строительство свинокомплекса ООО "Вердазернопродукт", Моршанский район	2017	12 тыс. тонн/год	3000		Подготовительная фаза.
2. Управление по развитию промышленности и предпринимательства области				14909	3004	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
2.1. Промышленность				7121	904	
Вводные проекты в 2017 г.				947	384	
15	Комплексная программа техперевооружения предприятия/ ПАО "Электроприбор", г.Тамбов, Моршанское шоссе, 36	2013-2020			29	
16	Техническое перевооружение производства	2016-2017		330		В стадии реализации
17	Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия	2014-2017		30		В стадии реализации
18	Модернизация производства ПАО "Пигмент"	2017		440	198	В стадии реализации
19	Расширение производства полипропиленовой ткани/ ЗАО "Котовский завод нетканых материалов", г. Котовск	2016-2017	3200 т/год	147	157	Уплачен аванс, открыт аккредитив на всю сумму контракта, построен цех, с 17.04.2017 начинается разгрузка оборудования на территории предприятия, 23% выполнения
Переходящие проекты				3549	481	
20	Техническое перевооружение и модернизация основного производства (текущая деятельность) ОАО «Тамбовский завод «Ревтруд»	2013-2018	9840 кв. м	932	12	Проведение процедур по приобретению оборудования, 74%
21	Техническое перевооружение для наращивания производственных мощностей по оснащению радиочастот, комплексов аппаратной связи ОАО «Тамбовский завод «Октябрь»	2013-2017	8600 кв. м	1058	94	Завершение реализации проекта. Осуществляется подготовка акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14) для согласования в Министерстве промышленности и торговли РФ, 43%
22	Техническое перевооружение и модернизация основного производства (текущая деятельность) ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец"	2013-2019		150	56	В стадии реализации
23	Модернизация и техническое перевооружение производства АО "Тамбовмаш"	2016-2019		228	36	Реализация
24	Модернизация технического оснащения АО "МЛРЗ "Милорем"	2017-2019	24 тепловоза	60	23	Реализация 18%
25	Модернизация и расширение производства АО "ИЗОРОК"	2016-2019		331	42	Реализация

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
26	Техническое перевооружение под выпуск электронных модулей 5-6 технологического уклада изделия "Азарт-О" АО "Завод "Тамбоваппарат"	2014-2017		338	2	Завершение проекта. Осуществляется подготовка акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14) для согласования в Минпромторге, 13%.
27	Прочие проекты, реализуемые в индустриальных отраслях промышленности	2017		451	217	
Вновь начинаемые проекты				471	40	
28	Техническое перевооружение производства/ ОАО "Корпорация "Росхимзащита"	2017-2020		288	26	Разработка технического задания
29	Повышение эффективности механообрабатывающего производства/ОАО "Прогресс", г. Мичуринск, Липецкое шоссе, 113	2016-2019		183	14	В стадии реализации
Перспективные проекты				2155		
30	Организация производства автомобильных кож/ Компания "Voxmark", г. Тамбов, ул. Магистральная	2015-2023	4000 шт./сутки	1100		Подготовка ПСД
31	Промышленное освоение месторождения редкоземельных (рудных) песков "Центральное" в Рассказовском районе области/ ООО Горно-промышленная компания "ТИТАН", г. Тамбов	Начало с 2009	Добыча до 6,0 млн. куб.м/год			
32	Создание производства 4-слойных нетканых материалов по технологии SSMS/ ЗАО "Котовский завод нетканых материалов", г. Котовск	2018-2023	9600 т/год	235		Уплачен аванс, открыт аккредитив на сумму контракта, начато строительство цеха, 14% выполнения
33	«Организация производства оксидных ЛКМ»/ ОАО "Пигмент"	2017-2019	2000 т/год	150		
34	«Расширение производства смол»/ ОАО "Пигмент"	2017-2020	2000 т/год	170		
35	Создание единственного в России производства инновационных многокомпонентных мембранных ламинатов для обуви/ ЗАО "Компания "ФАРАДЕЙ"	2017-2023	800 тыс. кв.м	500		
2.2. Оптовая и розничная торговля				7788	2100	
Вводные проекты в 2017 г.				4328	1639	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
36	ЗАО ТД "ПЕРЕКРЕСТОК", Магазины сети "Пятерочка"	2017		370	190	В стадии реализации
37	ЗАО "Тандер", Магазины сети "Магнит", другие магазины	2017		238	120	В стадии реализации
38	ООО «Альфа Рязань», сеть магазинов «Красное и Белое»	2017		354	180	В стадии реализации
39	ООО "Бета-М", сеть магазинов "Красное и Белое"	2017		280	140	В стадии реализации
40	ООО «Альфа Владимир», сеть магазинов «Красное и Белое»	2017		175	90	В стадии реализации
41	Другие объекты торговли и общественного питания по области (30 территорий)	2017		2911	919	В стадии реализации
Переходящие проекты				3460	461	
42	Строительство магазина "Мир плитки"/ ООО "Центр Керамической Плитки", г.Тамбов, ул.Ст.Набережная, 20Б	2014-2017	3,3 тыс. кв.м	150	100	В стадии реализации
43	Строительство ТРЦ "Студенец"/ ООО "Бизнес-Партнер", г.Тамбов, ул. Советская, 107 г	2015-2017		420	100	В стадии реализации
44	ООО "Фортуна-Н"	2017		240	240	В стадии реализации
45	ООО "ТАШИР" Строительство второй очереди ТРЦ "РИО"	2017-2019		2500		Подготовка ПСД
46	ООО "Кристи-С" Строительство здания специализированного продовольственного розничного рынка	2017-2018		150	21	В стадии реализации
Перспективные проекты						
3. Управление градостроительства и архитектуры области				21325	5723	
Инвестиции в жилища (270 тыс. кв. м. жилья в январе-июне, 850 тыс. кв.м. жилья в январе-декабре)				21325	5723	По итогам 1 полугодия в эксплуатацию введено 253,8 тыс. кв.м жилья

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
4. Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области				9574	1152	
Вводные проекты в 2017 г.				4151	860	
47	АО «ГТ-Энерго» Строительство кабельной линии	2016-2017		60		В работе
48	Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»- Верхне-Донское ПМЭС	2017		40	27	В работе
49	Перенос ВЛ 220 кВ с застраиваемой территории г. Тамбова	2017		35		Подготовка договора
50	Создание, реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения на территории г. Мичуринска (в рамках программы "Малые города")	2016-2017		180	92	Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с разработанным план-графиком
51	Создание, реконструкция, модернизация объектов теплоснабжения на территории г. Моршанска (в рамках программы "Малые города")	2017		182	73	Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с разработанным план-графиком
52	Создание объектов децентрализованной системы теплоснабжения г. Котовска (в рамках программы "Малые города")	2017		502	150	Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с разработанным план-графиком
53	Создание, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения на территории г. Мичуринска, г. Моршанска, Бондарского сельсовета, Мучкапского поссовета (в рамках программы "Малые города")	2017		138	52	Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с разработанным план-графиком
54	Подпрограмма развития систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения области (ОАИП)	2017		197	7	В работе
	АО«Тамбовские коммунальные системы»	2017		31	2	в работе
55	ООО «Теплокомсервис» (Приобретение техники)	2017		3	3	
56	Филиал ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация"	2017		285	29	В работе
57	ООО "Тамбовская теплоэнергетическая компания" (Второй этап реконструкции системы теплоснабжения в северной части г.Тамбова)	2017		250	23	В работе
58	ООО "Теплоресурс"	2017		3		В работе
59	ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго" (реконструкция системы теплоснабжения микрорайона Кочетовка-5 г. Мичуринска)	2015-2017		400		В работе
60	ОАО "Тамбовская сетевая компания" (тепло-, водоснабжение)	2017		108	105	В работе
61	ОАО "Газпром газораспределение Тамбов"	2017		82	53	В работе
62	ОАО "Газпром межрегионгаз Тамбов"	2017		5		В работе

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
	Комплексная региональная программа "Развития газификации Тамбовской области до 2017 года"	2017		903	152	В работе
63	Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Моршанское ЛПУМГ	2017		50		В работе
64	ПАО "Газпром" ЗАО "Газпром Инвест Юг"	2017		50		В работе
65	Инвестиционные программы в рамках соглашения о намерениях по мероприятию государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2017		601	69	В работе
66	ТОГУП "Водгазхоз"	2017		48	24	В работе
Переходящие проекты				3727	266	
67	Инвестиционная программа АО "ТКС Электрические сети" на 2016-2019 годы	2016-2019	26.11 МВА/ 10,82 км	126	5	В работе
68	Мероприятия инвестиционной программы ПАО "МРСК Центра", реализуемые на территории Тамбовской области	2016-2020	76,82 МВА/1024,03км	3207	261	В работе
69	Инвестиционная программа ОАО «Тамбовская сетевая компания» на территории г. Котовска на 2016-2025 годы (Водоснабжение, Водоотведение)	2016-2025	-	94		В работе
70	Инвестиционная программа филиала Юго-Западный ОАО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы	2016-2019	2.59 МВА/ 2.90 км	18		В работе
71	МУП "Тамбовтеплосервис"	2017-2018	-	282	1	В работе
Вновь начинаемые объекты				552	25	
72	ОАО "Тамбовская сетевая компания", Инвестиционная программа по услуге передача электрической энергии на 2017-2021 годы	2017-2021	17.3 МВА/ 306.66 км	552	25	В работе
Перспективные проекты				1144		
73	Проект по строительству системы теплоснабжения в микрорайоне «Телецентр» в г. Тамбове	2017	-	170		Планирование
74	Проект реконструкции систем теплоснабжения в пос. Строитель Тамбовского района	2017	-	314		Планирование
75	Реконструкция системы теплоснабжения г. Мичуринск (МИЛЮРЕМ)	2017-2018		24		Поиск концессионера

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
76	Строительство ПС 110кВ Городская №1	2018	-	270		Планирование
77	Строительство ПС 110кВ в северной части г. Тамбова	2018	-	190		Планирование
78	Модернизация системы уличного освещения г. Моршанска на основе современных энергоэффективных технологий	2017	-	16		Планирование
79	Модернизация системы уличного освещения г. Уварово на основе современных энергоэффективных технологий	2017	-	160		Планирование
5. Управление автомобильных дорог и транспорта области				10502	2898	
5.1. Автодороги				5796	2190	
Вводные проекты в 2017 г.				780	1791	
80	Реконструкция а/д "Каспий - Селезни - Сосновка - Дегтянка - Новая Слобода с подъездом к картофелехранилищу (корректировка)	2016-2017	1,2 км	13		Работы выполняются
81	Реконструкция а/д "Тамбов - Шацк" - Сосновка - Староюрьево - Первомайск - Верхняя Ярославка - Новочеркасовка	2016-2017	7,609 км	107	50	Работы выполняются
82	Обустройство пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения	2016-2017	-	7		Работы выполняются
83	Строительство ул. Запрудная в мкрн Майский	2016-2017	1,727 км	370		Работы выполняются
84	Реконструкция автодороги "Токаревка-Семеновка"-Гладышево	2016-2017	10 км	157	22	Работы выполняются
85	Строительство а/д в мкрн "Радужное" г. Тамбова (ул. Пахотная на участке от ул. Сабуровской до ул. Селезневской)	2015-2017	0,56 км	32	6	Работы выполняются
86	Строительство подъезда к цеху разделки мяса ООО "Ашан" в с. Стрельцы	2016-2017	0,2 км	16		Работы выполняются
87	Реконструкция а/д "Каспий" - Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-"Орел-Тамбов" 88+550 - 92+000	2015-2017	3,45 км	77	3	Работы выполняются
	Прочие (в т.ч. закупка оборудования и техники дорожными организациями)	2017		-	1710	Работы выполняются
Переходящие проекты				4204	341	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
88	Реконструкция а/д "Тамбов - Пенза" - Чуповка - Куровщина - "Тамбов - Пенза" - Бондари - Пичаево - Вернадовка км 26+671 - км 48+400, Бондарский район	2016-2018	6 км	234	95	Работы выполняются по графику
89	Реконструкция а/д Р-22 "Каспий" а/д М-6 "Каспий" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на км 423+000 - км 431+000 (федеральная дорога)	2013-2019	11 км	2000	3	Работы выполняются по графику
90	Реконструкция а/д Р-22 "Каспий" а/д М-6 "Каспий" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на км 386+000 - км 398+000 (федеральная дорога)	2014-2019	12 км	1200	203	Работы выполняются по графику
91	Строительство а/д по ул.Магистральной на участке от ул. Мичуринской до ул. Бастионной (а/д дорога)	2015-2019	3,077 км	167		Работы выполняются по графику
92	Реконструкция и модернизация а/д по ул. Пролетарской на участке от ул. Интернациональной до Комсомольской площади	2016-2019	3,022 км	477	42	Работы выполняются по графику
93	Строительство подъезда к ОАО "Токаревская фабрика" Токаревского района	2016-2018	2,286 км	126		Работы выполняются по графику
Вновь начинаемые проекты				813	58	
94	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения	2017-2019	ПИР	12	12	Работы выполняются
95	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	2017-2019	10 км	225	24	Работы выполняются
96	Строительство и реконструкция подъездов к сельским населенным пунктам	2017-2019	26,086 км	543	22	Работы выполняются
97	Строительство подъездов к ОАО "Токаревская птицефабрика" (площадка откорма №7)	2017	0,107 км	14		Работы выполняются
98	Устройство разворота на а/д "Каспий"-Селезни-Сосновка (регионального значения)	2017	-	10		Работы выполняются
99	Строительство водопропускной трубы через реку Городской вал на автодороге Тамбов-Шацк км 89-054	2017	-	9		Работы выполняются
5.2 Транспорт				4705	708	
Переходящие проекты				2237	323	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
100	Обновление оборудования и устройств хозяйства энергоснабжения . ТП-400/10/0,4 кВ №17 Мичуринской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, мкр. Кочетовка. Кириянов С.В., Чусов А.В.	2016-2017		0,457		Ввод ноябрь 2017
101	Установка комплекса технических средств многофункциональных (КТСМ) на станции Токаревка, Токаревский район	2016-2017		11		В начале апреля 2017 проторговали строительномонтажные работы. Ввод ноябрь 2017
102	Технология и производственная среда. Установка комплекса технических средств многофункциональных (КТМС) на ст. Рада, Тамбовский район	2016-2018		9,775		В январе 2017 заключили договор на проведение работ. Ввод ноябрь 2017
103	Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД", Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией, на ст. Никифоровка	2016-2017		6,07	1	Проект утвержден. Ввод объекта планируется на ноябрь 2017 года.
104	Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД", Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Кирсанов, Кирсановский район	2016-2017		10	0,14	Проект утвержден. Ввод объекта планируется на ноябрь 2017 года.
105	КТП -10/0,4 кВ №16 Мичуринской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Тамбовская область, Рассказовский район, ж/д ст. Рада.	2016-2017		4		Ввод ноябрь 2017
106	Обновление оборудования и устройств хозяйства Техническое перевооружение контактной сети на перегоне Никольское-Избердей, Трансформаторная подстанция ТП-35 Мичуринской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей ФГКУ 5 отряд федеральной противопожарной службы по Тамбовской области	2010-2017		490,44	15	Ввод ноябрь 2017

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
107	Оснащение системой охранной сигнализации помещения Мичуринской транспортной прокуратуры в здании товарной конторы ст. Мичуринск-Уральский, Мичуринский район	2016-2017		0,188		Ввод ноябрь 2017
108	Модернизация систем водоснабжения на сети железных дорог (Чистая вода), реконструкция пункта централизованного водоснабжения ст. Мичуринск-Уральский, г. Мичуринск	2015-2017		25	1	Трасса прокладки согласована администрацией г. Мичуринска. Готовятся документы для заключения договора аренды земельного участка.
109	Обновление оборудования и устройств хозяйства электроснабжения. Электрическая централизация - станции Избердей Юго-Восточной железной дороги, р.п. Петровское	2016 - 2017		331	270	Выполнены проектно-сметные работы, начаты строительно-монтажные работы. Объект переходящий, ввод планируется на ноябрь 2017 г.
110	Реконструкция вокзального комплекса, Реставрация и приспособление для современного использования вокзала ст. Кирсанов, г. Кирсанов	2011 - 2017		422,154		Выполнена проектно-сметная документация. Ведутся строительно-монтажные работы вокзального комплекса, затрачено в 2016 году 191,682млн руб. Сдача объекта планируется на
111	Реконструкция перрона вокзала Тамбов Ю-Вост РДЖВ	2016 - 2017		6		В настоящее время проверяется задание на проектирование. В 2017 году будут произведены проектно-изыскательские работы, на это выделены средства.
112	МБУ "Пассажирыские перевозки", Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе	2015-2020	18 ед.	249	18	В стадии реализации
113	ООО "ТЭК-Тамбов", Строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС	2015-2018		450		Инвестиционным проектом было предусмотрено строительство двух АГНКС (Автоматическая газонаполнительная компрессорная станция). Одна АГНКС была сдана в эксплуатацию в 2015 году. Окончание строительства второй АГНКС перенесено на 2017-2018 г.
114	МБУ "Пассажирыские перевозки", Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе	2016-2021	28 ед.	160,9	17	В стадии реализации, приобретено 28 автобусов.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
115	Оборудование ТОГБУ "Аэропорт -Тамбов " системами посадки. Установка приводных радиостанций: - разработка ПСД, - строительство-монтажные и пусконаладочные работы; - облет приводных радиостанций., Тамбовская область.	2016-2017		60		Разработка ПСД выполнена. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы и облет приводных радиостанций запланированы на 2017.г.
Вновь начинаемые проекты				2469	385	
116	Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности ж. д. вокзалов Мичуринск-Уральский, Грязи-Воронежские, Тамбов	2017-2018		53		Проект в стадии реализации
117	Оборудование техническими средствами обеспечения транспортной безопасности поста ЭЦ ж.-д.. ст. Тамбов-1	2017-2018		7		Проект в стадии реализации
118	Устройства заграждения на железнодорожных переездах на станции Рада 492 км	2017-2018		11		Проект в стадии реализации
119	Затраты на мероприятия по обеспечению условий охраны труда (ЦДИ-ЦЭ) (Приобретение (в т.ч. строительно-монтажные и/или пуско-наладочные работы)/Оборудование/Системы обеспечения охраны труда)	2017-2018		11		Проект в стадии реализации
120	Приобретение/Автотранспорт/Грузопассажирский автотранспорт	2017-2018		6		Проект в стадии реализации
121	Приобретение прочего оборудования для развития эксплуатационных предприятий вагонного хозяйства	2017-2018		3	0,19	Проект в стадии реализации
122	Оснащение системами пожарной автоматики зданий ВЧДЭ Кочетовка (Здание производственно-бытовое ПТО-5)	2017-2018		0		В 2017 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы на сумму 30,0тыс.руб.
123	Модернизация железнодорожного пути участка Хоботово - Кочетовка, путь нечетный, 387 км пк 6 - 399 км пк 5, 11,9 км	2017-2018		297		Проект в стадии реализации
124	Модернизация железнодорожного пути участка ст.Хоботово,путь нечетный, 386 км пк 4 - 388 км пк 4, 2,0км.	2017-2018		31		Проект в стадии реализации
125	Оборудование вокзальных комплексов Ю-ВОСТ РДЖВ системами противопожарной защиты (Мичуринск-Уральский (гараж автомобильный, здание КДО, чердачное помещение здания, здание восстановительно-оздоровительного центра))	2017-2018		7		В 2017 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы на сумму 600,0тыс.руб.
126	Приобретение весового оборудования весовое	2017		5		Проект в стадии реализации
127	Приобретение: оборудование контрольно-измерительное и диагностическое	2017		8		Проект в стадии реализации

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
128	Приобретение : Средства автоматики и телемеханики	2017		10		Проект в стадии реализации
129	Строительство постов № 1 и № 2 модульного типа управления замедлителями сортировочной горки Южной системы ст. Кочетовка-1 ЮВЖД	2017		9		Выполняются строительно-монтажные работы, срок ввода ноябрь 2017г.
130	Строительство постов № 3, № 4, № 5 модульного типа управления замедлителями сортировочной горки Северной системы ст. Кочетовка-1 ЮВЖД	2017		12		Выполняются строительно-монтажные работы, срок ввода ноябрь 2017г.
131	Приобретение :Оборудование теплотехническое, котельное	2017		0,07		Проект в стадии реализации
132	Приобретение :Компрессоры и воздухохорники	2017		9		Заказ размещён. Поставщик ООО "ПКО Инновация", договор от 06.04.2017 №2309353. Срок поставки оборудования - октябрь т.г.
133	Приобретение : Автоматизированные системы управления	2017		10		Проект в стадии реализации
134	Приобретение/Грузоподъемные машины и механизмы/Прочие грузоподъемные машины и механизмы	2017		1		Проект в стадии реализации
135	Приобретение: Автоматизированные системы управления	2017		0,34		Проект в стадии реализации
136	Оснащение системами пожарной автоматики зданий ВЧДЭ Кочетовка (ПТО-3 ст. Кочетовка, ПТО ст. Мичуринск-Уральский)	2017		0,44	0,16	Проект в стадии реализации
137	Адаптация объектов инфраструктуры в рамках ГП "Доступная среда" Улучшение параметров доступности объекта транспортной инфраструктуры в части организации структурно-функциональной зоны для инвалидов и других маломобильных групп населения в аэропорту «Тамбов» «зона целевого назначения здания аэровокзала»	2017		2		Проект в стадии реализации
138	Транспортирование по трубопроводам (не курируемая деятельность), Тамбовская область	2017-2018		1467	350	Проект в стадии реализации, сведения по освоению средств конфиденциальные
139	Приобретение легковых автомобилей для таксомоторных перевозок	2017-2018		50	15	Проект в стадии реализации
140	Приобретение автобусов автотранспортными предприятиями	2017-2018		60	20	Проект в стадии реализации
141	Модернизация взлетно-посадочной полосы "Аэропорт - Тамбов ", Тамбовская область	2017-2018		300		Ведется разработка предпроектно-сметной документации на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в 2017 году

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
142	Установка светосигнального оборудования в ТОГБУ "Аэропорт-Тамбов", Тамбовская область	2017-2018		100		Для начала проектирования необходимо решить вопрос по землеотводу для размещения огней подхода между ВПП и ближней приводной радиостанцией в сторону села Донское размером 500м x 20м по оси ВПП.
7. Управление образования и науки области				3890	216	
Вводные проекты в 2017 г.				2826	176	
143	Строительство средней общеобразовательной школы в г. Мичуринск, Тамбовская область, г. Мичуринск	2017	1275 мест	1060		Заключен муниципальный контракт, подрядчик приступил к работам
144	Реконструкция здания МОУ "Оборонинская средняя общеобразовательная школа" р.п.Мордово, Мордовский район	2014-2017	598 ученических мест	915	10	Процент готовности объекта - 80% Муниципальный заказчик в одностороннем порядке инициировал процедуру расторжения муниципальных контрактов Заказчик провел запрос предложений на выполнение СМР (извещение размещено 30.06.2017). Запрос предложений признан несостоявшимся. Подана одна заявка. В рамках 44-ФЗ заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика - АО «АИЖК Тамбовской области».
145	Строительство ТОГБУ ДО "Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек", с. Караул, Инжавинский район	2012-2017	200 мест	641		Подрядчиком ООО "Газпром трансгаз Саратов" ведутся работы по устранению строительного брака
	Прочие инвестиции. Текущая хозяйственная деятельность образовательных организаций области				153	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
	Капитальный ремонт образовательных организаций области в рамках региональной программы "Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы		302 места	210,0	11,800	Ведутся активные строительные-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию 4-х школ запланирован в период с 25.08.2017 по 30.08.2017. Проводятся мероприятия по закупке учебно-лабораторного, компьютерного оборудования и мебели. Поставка оборудования запланирована на август текущего года.

Вновь начинаемые проекты				1064	40	
146	Строительство средней общеобразовательной школы на 900 мест Тамбовская область, г. Рассказово	2017-2018	900 мест	813	40	работы на отметке 0. Степень выполнения работ 10%
147	Строительство детского сада на 250 мест по проезду Запрудный, д.16А в микрорайоне "Телецентр" г.Тамбова	2017-2018	250 мест	251		Аукцион признан несостоявшимся (подана единственная заявка). Заключается контракт с единственным поставщиком (АО «АИЖК Тамбовской области»).
8. Управление здравоохранения области				12142	148	
Вводные проекты в 2017 г.				5015	100	
148	Реконструкция отделений областной детской больницы в г.Тамбове. (в т.ч. Строительство хирургического корпуса) /Управление строительства и инвестиций области /г.Тамбов, ул. Рылеева, 80	2012-2017	11 488,5 кв.м	1315	11	Строительная готовность 100%, корпус введен
149	Строительство перинатального центра ГБУЗ "Тамбовская областная детская клиническая больница" /ГК "Ростех", Управление строительства и инвестиций области /г.Тамбов, ул. Рылеева, 82	2014-2017	150 койко-мест	2634		Техническая степень готовности 67%
150	Строительство офиса врача общей практики в с. Кузьмино-Гать Тамбовского района / Управление сельского хозяйства области / Тамбовский район, с. Кузьмино-Гать	2015-2017	211,3 кв.м	9,9		Подготовка конкурсной документации по подбору подрядной организации на строительство объекта

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
151	Реконструкция зданий и помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко" под размещение регионального сосудистого центра/ Управление строительства и инвестиций области / г.Тамбов, ул. Московская, 29	2010-2017	3 260 кв.м.	298	4,3	Готовность 98%
	Инвестиции в основной капитал областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранению области / Тамбовская область	2017	-	714	59	Реализуется
	Инвестиции в основной капитал частных медицинских организаций / Тамбовская область	2017	-	44	25,6	Реализуется
Переходящие проекты						
Вновь начинаемые проекты				1550	48	
152	Пристройка к зданию патологоанатомического бюро, в т.. ПСД / ТОГБУЗ "Патолого-анатомическое бюро" / г.Тамбова ул. Московская, 29"б"	2017-2019	360 кв.м.	39		Сформирована конкурсная документация для проведения торгов на разработку проектно-сметной документации
153	Строительство Центра гемодиализа в г.Тамбове / ПАО «Метако» / г.Тамбова, ул. Б.Васильева, д.1а	2017-2018	25 аппаратов искусственной почки	153		На строительной площадке на 100% завершены работы нулевого цикла. Ведется устройство кладки наружных стен 1 этажа.
154	Организация Центра гемодиализа в г. Моршанске / компания "Нефролайн" / Тамбовская область, г. Моршанск	2017-2018	5 аппаратов искусственной почки	48		Завершается процедура оформления договора купли-продажи нежилых помещений с целью организации Центра гемодиализа
155	Организация Центра гемодиализа в г.Уварово / ООО Эверест Тамбовская область, г.Уварово	2017-2018	5 аппаратов искусственной почки	30		Инвестором представлен запрос о согласовании заключения договора по передаче в аренду нежилого помещения для размещения Центра гемодиализа для больных с тяжелой почечной недостаточностью
156	Организация Центра гемодиализа в г.Тамбов / ООО Медторгсервис/Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Московская,14	2017	25 аппаратов искусственной почки	50	48	Инвестором поданы документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности
157	Строительство поликлиники для северной части города Тамбова / г.Тамбова, микр. "Телецентр", ул. Рылеева	2017-2020	1200 посещений в смену	1230		Включение объекта в областную адресную инвестиционную программу на разработку проектно-сметной документации
Перспективные проекты				5578		

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
158	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, офисов врача общей практики, в т.ч. инженерной инфраструктуры, разработка и экспертиза ПСД в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" / Сампурский район, с. Ивановка; Моршанский район, с. Устье; Петровский район, с. Яблоновец	2018, 2019, 2020	3 объекта	26		Разработана ПСД
159	Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер" / Тамбовский район, п. Георгиевский	2017-2020	250 посещений в смену, 110 койко-мест	1088		Управлением здравоохранения области совместно с финансовым управлением области прорабатываются предложения инвестора о реализации проекта "под ключ"
160	Строительство 4-х этажного здания стационара ТОГБУЗ "Кирсановская ЦРБ", в т.ч. ПСД / Тамбовская область, г. Кирсанов	2018-2020	151 койко-мест	982		Поиск инвестора
161	Строительство стационара ГБУЗ "Тамбовский областной кожно-венерологический диспансер", в т.ч. ПСД / Тамбовская область, г. Тамбов	2018-2020	4000 кв.м.	695		Поиск инвестора
162	Строительство 5-и этажного здания стационара ТОГБУЗ "Рассказовская ЦРБ", в т.ч. ПСД / Тамбовская область, г. Рассказово	2018-2020	180 койко-мест	1065		Поиск инвестора
163	Строительство 4-х этажного здания стационара ТОГБУЗ "Тамбовская ЦРБ", в т.ч. ПСД / Тамбовский район, п. Строитель	2018-2020	180 койко-мест	1017		Поиск инвестора
164	Строительство централизованного стерилизационного отделения на территории больничного городка областной больницы / Тамбовская область, г. Тамбов	2018-2020	193472 единиц инструментария и материалов	704		Поиск инвестора

9. Управление по охране окружающей среды и природопользованию области

6760

221

Вводные проекты в 2017 г.

2711

142

165	Реконструкция оборотного водоснабжения (градирни) ОАО "Знаменский сахарный завод" - филиал "Жердевский"	2017	300 т/сутки	350	15	
166	Строительство жомосушильного комплекса ОАО "Знаменский сахарный завод"	2015-2016	300 т/сутки	346	40	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
167	Выполнение работ по расчистке р.Иловой от с.Иловай-Дмитриевское до пос. Заводской Первомайского района Тамбовской области (2 этап) участок № 2 ООО «Черноземная индустриальная компания» Первомайский район Тамбовской области	2016-2017	4,974 км	10	2	
168	Реконструкция сахарного завода, маслобойного завода/ ООО "Кристалл"	2016-2017	20 тыс. тонн/сутки	1000	85	
169	Организация переработки иловых осадков сточных вод с производством твердых биосорбентов/ ООО "ТамбовБиоПром"	2016-2017	Объем переработки иловых осадков сточных вод составит 40 тыс. тонн ежегодно	1005		До настоящего времени не передан в аренду земельный участок
Переходящие проекты				2911	16	
170	Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Тамбовской области/ ООО "КомЭк"	2011-2030	Объем образования ТБО 46982,75 тыс. куб.м.	100		Отменена генеральная схема санитарной очистки
171	Строительство центра разделки мяса (строительство очистных сооружений)/ ООО "Филье Проперти"	2016-2020		2481	10	
172	Строительство убойного цеха сельскохозяйственных животных/ ОАО "Тамбовагроинвест"/в границах СПК "Комсомолец" Тамбовского района	2016-2019		329		Не получен кредит на строительство
173	Строительство ливневой канализации ООО "Тамбовская индейка"	2017		6	6	
Вновь начинаемые проекты				1138	64	
174	Строительство завода по бутилированию родниковой воды ООО «Октябрь»	2017-2019	2500 куб.м./сутки	963		Администрацией г. Тамбова муниципальное имущество не передано в аренду
175	Расчистка русла ручья Ольшанский в с.Пересыпкино 1-е Гавриловского района Тамбовской области Гавриловский район	2017-2019	2,132км	9	0	
176	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	2017	8 ГТС	20	3	
177	Строительство подпорной плотины на р.Пичаевка в с. Пичаево Пичаевского района Тамбовской области	2017-2018	23 м	25		

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
178	Реконструкция плотины Горельского гидроузла на р.Цна, с. Горелое Тамбовского района Тамбовской области	2017-2019		82		
179	Реконструкция системы канализации в с. Петровское Петровского района	2017	50 куб. м.	26		
180	Строительство станции биологической очистки сточных вод ТОГКУ СО дом интерната «Мишутка»	2017	20 куб. м.	13		
181	Техническое перевооружение жомосушильного комплекса ОАО «Знаменский сахарный завод»- филиал «Никифоровский»	2017	300 тн в сутки	150	60	
Перспективные проекты						
182	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов г. Мичуринска Тамбовской области					Идет проработка проекта
183	Рекультивация бывших зол отвалов Тамбовской ТЭЦ на площади 80 га					Идет проработка проекта
10. Управление информационных технологий связи и документооборота				607	222	
Вводные проекты в 2017 г.				454	222	
184	ПАО "МТС", Строительство сети 2G, 3G, LTE 2600/1800, г.Тамбов и Тамбовская область	2017		221	60	Дополнение по МТС – 30,833 млн по прошлому году также не учтены в 1 квартале, это всё перенесено ориентировочно на 2-3 квартал, дополнительно, в 1 квартале план выполнен не в полном объеме, так как не поступило требуемое оборудование, также стройка перенесена на 2-3 квартал (минус 4,796 млн).
185	ТЕЛЕ2, Строительство и модернизация сети мобильной связи, Тамбовская область	2017		7	4	Незавершенное строительство
186	ПАО "Мегафон", Улучшение качества связи и покрытия в Тамбовской области, г. Кирсанов, г.Уварово, с. Вишневое, с.Новоюрьево, с. Стежки, с.Новосеславино, с.Старосеславино, р.п.Первомайский	2017	1 БС	3	3	Проведение изысканий объекта
187	Реализация краткосрочных инвестиционных проектов, Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", Тамбовская область	2017		75	49	Не сформирован инвестиционный план и бюджет на 2017 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
188	Модернизация инфраструктуры отделений почтовой связи, УФПС Тамбовской области-филиал ФГУП, Тамбовская область Проекты, направленные на развитие и модернизацию сети почтовой связи, повышение качества оказываемых услуг	2017		123	88	Увеличение планового объема инвестиций на 222,6 тыс. руб. относительно ранее заявленной суммы связано с централизованной корректировкой Предприятием инвестиционного бюджета Филиала как в сторону увеличения стоимости проектов, так и в сторону уменьшения. Кроме того, Предприятием в централизованном порядке произведено перераспределение плановых средств между периодами. Увеличение фактических расходов за 1 кв. 2017 г. на 10 902,2 руб. относительно ранее заявленной суммы связано с поступлением в Филиал вычислительной техники по централизованной поставке, проводимой Предприятием, а также указанием Предприятия по отражению данной поставки в
189	Билайн, реализация краткосрочных инвестиционных проектов	2017		7	7	Инвестиционные проекты на территории области в 1 квартале 2017 г. не реализовывались
190	Тамбовский ОРТПЦ, Подготовительные работы по строительству сети цифрового вещания по Тамбовской области 2 МП и текущая деятельность для целей эфирной наземной трансляции и по доставке сигналов общероссийских обязательных телерадиоканалов в аналоговом и цифровом пакете на территории Тамбовской области	2017		13	6	Фактические данные за 2 квартал после 21 июля срок сдачи баланса за 1 п/г. 2017
191	Создание и развитие Региональной информационно-навигационной системы безналичного проезда (АО "РНИЦ по Тамбовской области"), Тамбовская область	2016		5	5	Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности не предусматривает инвестиции в основной капитал на 2017 год. Внесение изменений в план возможно после июня-июля 2017 года
Переходящие проекты				153		
192	Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком", Устранение цифрового неравенства, Тамбовская область	2015-2018	244 ТД УЦН, 648 ВОЛП	153		Реализация проекта будет продолжена в 2018 году
11. Управление по физической культуре и спорту области				4108	136	
Вводные проекты в 2017 г.				2282	81	
193	Строительство комплекса Центра единоборств в г. Тамбове, 1 ая очередь	2010-2017	10 566,7 кв.м	1128	10	Строительство завершено. Идет подготовка документов на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
194	Строительство крытого футбольного манежа в рамках строительства объекта "Комплекс Центра единоборств в г.Тамбове" - 2-я очередь, г. Тамбов	2014-2017	17 486 кв.м	955	45	Строительство завершено. Идет подготовка документов на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
195	Строительство спортивного участка "футбольное поле с искусственным покрытием 110х70 м" /г. Моршанск, Тамбовская область	2017	8136 кв.м.	27	3	Строительство дренажной системы поля
196	Строительство закрытого плавательного бассейна, г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, 9	2016-2017	1250,3 кв.м.	131	14	Строительство плавательного бассейна завершено. Проводятся пуско-наладочные работы. Ведется отделка фасада.
197	Строительство универсального стадиона с искусственным покрытием /с. Караул Инжавинского района	2016-2017	3608,0 кв. м.	19	6	Строительство дренажной системы поля
198	Строительство спортивного участка "футбольное поле с искусственным покрытием 110х70 м" / р.п. Знаменка, Знаменский район	2016-2017	8136 кв.м.	24	4	Строительство футбольного поля произведено. Сдан пакет документов на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Переходящие проекты				419	35	
199	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (110*70м) в г. Уварово. (Беговые дорожки на стадионе "Химик" в г. Уварово Тамбовской области	2016-2017	5144 кв. м.	5		Строительство беговых дорожек завершено
200	Строительство гостиницы комплекса Центра Единоборств "Премьер Лига", г. Тамбов	2015-2016	11 756,9 кв.м.	414	35	Построены 9 этажей гостиницы. Установка окон
Вновь начинаемые проекты				407	8	
201	"Реконструкция стадиона "Спартак" в г. Тамбове	2017-2018	7072 кв.м.	350		Получено положительное заключение государственной экспертизы на 1 этап, объявлен электронный аукцион на проведение 1 этапа реконструкции
202	"Реконструкция стадиона"Химик" в г. Уварово Тамбовской области	2017-2018	32294,15 кв.м.	49		Процедура торгов на строительство трибун произведена. Заключен контракт. Администрацией города Уварова выделены 500 тыс. рублей на асфальтирование территории входной группы и территории перед трибунами.
203	Тренажерные залы	2017	300 кв.м	8	8	
Перспективные проекты				1000	13	
204	Строительство горнолыжного спортивного комплекса "Вельможное"	2017-2020	9000000	1000	13	Ведутся работы по регистрации земельного участка, а также проводятся археологические раскопки и проектные работы.
12. Управление культуры и архивного дела области				2018	137	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
Вводные проекты в 2017 г.				430	10	
205	Реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский	2010-2017	5010,75 м2, 700 мест	300	10	Ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурсного отбора
206	Строительство сельского дома культуры в д. Ивановка Уваровского района Тамбовской области	2016-2017	255 мест	130		Ведутся строительные работы
Переходящие проекты				1506	110	
207	Строительство гостиницы, банного комплекса, конного клуба, контактного зоопарка, веревочного городка, Тамбовский район, п. Березка	2016-2017	25 000 кв.м	150	10	Возобновлены строительные работы после консервации объекта
208	Реконструкция здания "Концертный зал"/ г. Тамбов, ул. Державинская, 5	2012-2018	1200 мест	898		Осуществляется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона.
209	Строительство профилактория "Плес", г. Тамбов, Пригородный лес	2016-2018		300	100	Ведутся строительные работы
210	Строительство культурно-выставочного центра с гостиницей в рамках туристско-рекреационного кластера "Мичуринский"/ ООО "Театральная"/ г. Мичуринск	2016-2018		158		Выделен земельный участок, завершается разработка и согласование ПСД. Получение разрешения на строительство возможно после разработки охранной зоны объекта культурного наследия "Боголюбский собор"
Вновь начинаемые проекты				82	17	
211	Создание "Центра развития садоводства имени В.Г. Муханина в рамках туристско-рекреационного кластера "Мичуринский"/ООО Агрофирма "Садмашсервис"/Мичуринский район, второй километр автодороги "Мичуринск-Липецк"	2017-2020		82	17	Ведется разработка и согласование ПСД, прорабатывается вопрос о выделении земельного участка
13. Управление социальной защиты и семейной политики области				663	48	
Вводные проекты в 2017 г.				363		
212	Строительство Геронтологического отделения (2 очередь) ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда»/ Федеральный и областной бюджет/г. Тамбов, ул. Маршала Малиновского, д. 4	2015-2017	96 койко/мест	333		Выполнено 68 % строительных работ. Произведена закупка и поставка технологического оборудования. Контракт расторгнут по соглашению сторон (от 02.06.2017), в июле начаты закупочные процедуры по оставшемуся объему работ.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
213	Модернизация системы теплоснабжения, включающая строительство автоматизированной блочной газовой котельной и сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий для ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат №2» в п. Первомайское Знаменского района (реконструкция теплосети)/областной бюджет/Тамбовская область, Знаменский район, п. Первомайское, дом 4.	2017	1,02 км	15		В июле начались конкурсные процедуры (07.07.2017 размещен план-график; планируемая дата проведения торгов 15.08.2017). Проблемы: отсутствие контракта, не определены сроки выполнения работ, что может привести к срыву отопительного сезона (использование существующей котельной не представляется возможным).
214	Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью в ТОГКУ СО - детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии "Мишутка"/областной бюджет/Тамбовская область, Сампурский район, с. Гавриловка, ул. Сиреневая, д. 14	2017	20 м3/сутки	13		В июле планируется начать конкурсные процедуры (12.07.2017 размещен план-график; планируемая дата проведения торгов 12.08.2017).
215	Строительство водозаборной скважины на территории ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат №1»/областной бюджет/Тамбовская область, Токаревский район, д. Безукладовка, ул. Лесная, д. 7	2017	1 скважина	2		Работы выполнены. Акты и протоколы предоставлены
Вновь начинаемые проекты				300	48	
216	Реконструкция жилого корпуса №3 и строительство жилого корпуса №6 в ТОГБСУ СОН «Психоневрологический интернат №3», Тамбовская область, Моршанский район, п. Зеленый	2017-2018	189 койко-мест	259	48	Выполнение работ производится в соответствии с графиком
217	Реконструкция пищеблока Геронтологического отделения (1 очередь) ТОГБСУ СОН «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда» Реконструкция пищеблока Геронтологического отделения	2017		41		Начало конкурсных процедур запланировано на август 2017 (01.08.2017 планируемая дата размещения плана-графика; планируемая дата проведения торгов 01.09.2017).
14. Управление лесами области				25	25	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, Инвестор, Местоположение	Годы реализации проекта (инвестиционная фаза)	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.	Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2017, по данным ОИВ, млн. руб.	Текущая стадия реализации проекта
Вводные проекты в 2017 г.				25	25	
218	Строительство цеха переработки древесины в биотопливо, Тамбовская область, Рассказовский район	2017		24,8	24,8	"В текущей стадии реализации проекта подготовлены и находятся на рассмотрении 3 проекта договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также на поставку оборудования с ООО ""НПО ""Механика-Транс"" и ООО ""Дозагран"" и ООО ""ЭкоДрев"""
15.	Прочие инвестиции				10871	